

Контрольные замеры
токов и напряжений на ПС «Октябрьская»
Дата замеров 21.06 2023 г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры.		Время замеров, час		
		04-00	10-00	18-00
Шины-6кВ 1С	U, кВ	6,2	6,3	6,3
Шины-6кВ 2С	U, кВ	6,2	6,3	6,4
Т-1	Обмотка 35 кВ	I, А	43	50
	Обмотка 6 кВ	I, А	250	293
	РПН положение			51
Т-2	Обмотка 35 кВ	I, А	43	51
	Обмотка 6 кВ	I, А	250	293
	РПН положение			101
Т-3	Обмотка 35 кВ	I, А		
	Обмотка 6 кВ	I, А		
	РПН положение			141
U пост.тока, В				
U сн, В				

№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	U, кВ	I, А	I, А	I, А
5	КЛ Морская		52	51	60
7	ВЛ Морская		86	292	81
6	ВЛ Речная		227	293	215
8	КЛ Речная		49	57	48
11	Пограничная				
9	СВ-6		4	5	3
Контрольные замеры выполнил :					
		Осиков	Васильев	Васильев	

**Контрольные замеры
токов и напряжений на «ДЭС-6»**

Дата замеров 11.06 2023 г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	22-00
Шины 35 кВ		U, кВ	36	36	36
Шины 6 кВ		U, кВ	6,2	6,3	6,3
ВЛ-35 кВ ДЭС-6 - Кавалерская		I,А	116	127	104
ВЛ-35 кВ ДЭС-6- Октябрьская		I,А	81	101	81
Т-1	обмотка 35 кВ	I,А	22	25	18
	обмотка 6 кВ	I,А	130	145	140
		I,А			
	РПН положение				
Т-2	Обмотка 35 кВ	I,А			
	обмотка 6 кВ	I,А			
		I,А			
	РПН положение				
U пост. тока, В			395	395	395
U сн, В			230	225	215
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I,А	I,А	I,А
1 секция -6 кВ					
9	Посёлок		59	60	50
10	Котельная		—	—	—
13	PCY		5	7	7
11	Водозабор		3	3	3
2 секция -6 кВ					
32	Больница		10	10	10
17	Поселок		28	35	42
24	Самотлор				
Контрольные замеры выполнил :			Осипов	Васильев	Васильев
Примечание :					

токов и напряжений на ПС «Кавалерская»

Дата замеров 21.06 2023 г.

Наименование присоединений , оборудование ,измеряемые параметры			Время замеров , час		
			04-00	10-00	22-00
Шины -110 кВ	U, кВ		118	118	117
Шины – 35 кВ	U, кВ		37	37	38
Шины – 10 кВ	U, кВ		10	10,1	9,9
ВЛ – 110 кВ Апача-Кавалерская	I,А		38	40	43
ВЛ -35 кВ Кавалерская-Большерецк	I,А		120	130	136
Т-1	Обмотка 110 кВ	I,А	38	40	43
	Обмотка 35 кВ	I,А	120	140	136
	Обмотка 10 кВ	I,А	-	-	-
	РПН положение		4	4	6
Т-2	Обмотка 110 кВ	I,А	1,6	1,6	1,7
	Обмотка 35 кВ	I,А	-	-	-
	Обмотка 10 кВ	I,А	13	14	16
	РПН положение		3	2	3
U пост. Тока, В			218	228	228
U сн, В			388	386	382

№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I,А	I,А	I,А
1 секция – 10 кВ					
Шины U, кВ					
4	Гараж		30	4,0	3,6
3	Посёлок		11	15	16
2	Карымай		1,0	1,2	1,0
Контрольные замеры выполнил :			Беркл	Хаймаев	Хаймаев
Примечание :					

Контрольные замеры
Токов и напряжений на ПС «АПАЧА»
 Дата замеров 21.06. 2023 г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры		Время замеров, час		
		04-00	10-00	22-00
Шины – 110 кВ	U, кВ	120	120	118
Шины – 6 кВ	U, кВ	6,1	6,1	6,1
ВЛ- 110 кВ Апача- Кавалерское	I, А	21	40	28
ВЛ-110 кВ ГЭС-3 Апача	I, А	10	РРД	72
ВЛ-110 кВ Развилка Апача	I, А	32	56	43
Т-1	Обмотка 110 кВ	I, А	—	—
	Обмотка 6кВ	I, А	—	—
	РПН положение	3	3	3
Т-2	Обмотка 110 кВ	I, А		
	Обмотка 10 кВ	I, А		
	РПН положение	21	21	21
Т-3	Обмотка 10 кВ	I, А		
	Обмотка 6 кВ	I, А	35	36
	РПН положение	1	1	1
U пост. тока, В		290	290	290
U сн, В		395	39	395

№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
-------------	--------------------------------------	-----	------	------	------

1 секция -6 кВ

Шины		U, кВ	6,1	6,1	6,1
1	Посёлок РП-6		35	38	39
2	Водозабор		0,5	0,5	0,5
3	Метанол		0,5	0,5	0,5
Контрольные замеры выполнил :			Котляров	Котляров	

Примечание :