


**Контрольные замеры
токов и напряжений на ПС "Мильково"**

Дата замеров "19" июля 2024 г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	22-00
шины 1с-110кВ	U, кВ		121	120	120
шины 1с-35кВ	U, кВ		37,0	37	37
шины 2с-35кВ	U, кВ		37,0	37	37
ВЛ-351	I, А		18	38	34
ВЛ-352	I, А		14	17	13
СВ-35	I, А		18	38	34
Т-1	обмотка 110кВ	I, А	—	—	—
	обмотка 35кВ	I, А	—	—	—
	обмотка 10кВ	I, А	—	—	—
	РПН	положение	3	3	3
СВ-10	I, А		—	—	—
Т-2	обмотка 110кВ	I, А	11	12	18
	обмотка 35кВ	I, А	32	38	53
	обмотка 10кВ	I, А	—	—	—
	РПН	положение	2	2	2
U пост.тока, В			240	240	240
U сн, В			380	380	380
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 10 кВ					
шины		U, кВ	10,5	10,5	10,5
4	резерв		—	—	—
5	резерв		—	—	—
2 секция - 10 кВ					
шины		U, кВ	10,5	10,5	10,5
8	резерв		—	—	—
9	резерв		—	—	—
10	Т-3 ВЛ-Кирганик		—	—	—
Контрольные замеры выполнил:			Тетерин Д.И.		
Примечание: Накладка "АЧР" на "Откл" - " + ", на "Сигн" - " - "					

токов, мощностей и напряжений на ДЭС-5 пос. Мильково

Дата замеров "19" Июня 2024 г.



Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры		Время замеров, час		
		04-00	10-00	22-00
ДГ-1	I, А	—		
	P, кВт	—		
	Q, кВАр	—		
ДГ-2	I, А	—		
	P, кВт	—		
	Q, кВАр	—		
ДГ-4	I, А	—		
	P, кВт	—		
	Q, кВАр	—		
ДГ-5	I, А	—		
	P, кВт	—		
	Q, кВАр	—		
ДГ-6	I, А	—		
	P, кВт	—		
	Q, кВАр	—		
ДГ-8	I, А	—		
	P, кВт	—		
	Q, кВАр	—		
ДГ-9	I, А	—		
	P, кВт	—		
	Q, кВАр	—		
ДГ-10	I, А	—		
	P, кВт	—		
	Q, кВАр	—		
СВ-6	I, А	—		
U пост.тока, В		—		
U он, В		380	380	380

№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,1	6,1	6,1
6			—	—	—
9	ТП-5 СХТ		15	25	18
10	ТП-53 ДЭС		—	—	—
13	К47-КТПБ ввод		48	103	82
14	ТП-43 Аэропорт		4	4	5
15	ТП-39 ДСУ		25	70	57
16	ТП-4 Геолог		4	4	2
2 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,1	6,1	6,1
19	ТП-6 Сев.		32	80	67
20	ТП-1 МРЭС		8	15	15
21	ТП-38 ДСУ		—	—	—
22	ТП-40 АЗС		4	4	3
23	ТСН-2		—	—	—
30			—	—	—
35	КТПБ ввод		52	109	101
36	ТП-2 ДРСУ		8	10	16
40	ТП-53 ДЭС		—	—	—
Контрольные замеры выполнил:			ЗАП		
Примечание: наклейка "АЧР" в пол. "Откл" - " + ", в пол. "Сигн" - " - "					

Контрольные замеры

токов, мощностей и напряжений на КТПБ-35 пос. Мильково

Дата замеров "19" июня 2024 г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	22-00
шины 1с - 35 кВ	U, кВ		36,5	36	36,5
шины 2с - 35 кВ	U, кВ		36,5	36	36,5
ВЛ-351	I, А		18	38	34
ВЛ-352	I, А		14	17	19
ВЛ-353	I, А		9	12	14
ВЛ-354	I, А		5	5	5
ВЛ-356	I, А		3	3	3
СВ-35	I, А		—	—	—
Т-1	обмотка 35 кВ	I, А	—	—	—
	обмотка 6 кВ	I, А	—	—	—
	РПН	положение	2	2	2
СВ-6	I, А		48	100	82
Т-2	обмотка 35 кВ	I, А	15	35	31
	обмотка 6 кВ	I, А	100	212	183
	РПН	положение	2	2	2
U пост.тока		В	—	—	—
U сн,		В	380	380	380
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,1	6,1	6,1
3	1с -6кВ ДЭС-5		48	103	82
4	резерв		—	—	—
5	резерв		—	—	—
2 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,1	6,1	6,1
8	резерв		—	—	—
9	ТП-74 Пилорама		—	—	—
10	2с -6кВ ДЭС-5		52	109	106
Контрольные замеры выполнил:			ЗАП		
Примечание: накладка "АЧР" в пол. "Откл" - " + ", в пол. "Сигн" - " - "					

Контрольные замеры
токов и напряжений на ЦРП-35 пос. Мильково

Дата замеров "19" июня 2024 г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	22-00
Т-1	обмотка 6кВ	I, А	54	69	86
	ПБВ положение		1		1
Т-2	обмотка 6кВ	I, А	—	—	—
	ПБВ положение		—	—	—
U сн, В			380	380	380
U 35 кВ			36,5	36,5	36,5
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
	шины	U, кВ	6,1	6,1	6,1
1	ТП-15 ЛПХ		5	—	24
3	ТП-30		28	40	33
4	Кирганик		7	11	4
6	ТП-20		9	11	13
7	резерв		5	7	6
8	ТП-30		—	—	—
9	резерв		—	—	—
10	резерв		—	—	—
Контрольные замеры выполнил:			Татарин Д.И.	Бодяцкий И.Ю.	Белобородов С.В.
Примечание: накладка "АЧР" в пол."Откл" - "+"; в пол. на "Сигн" - "-".					

Контрольные замеры токов и напряжений на пс Шаромы пос. Мильково							
Дата замеров "19" июля 2024 г.							
Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры				Время замеров, час			
				04-00	10-00	22-00	
шины - 35 кВ				U, кВ	36,0	36	36,0
СВ-35				I, А	—	—	—
Т-1	обмотка 6кВ			I, А	14	16	15
	ПБВ	положение			3	4	3
Т-2	обмотка 6кВ			I, А	—	—	—
	ПБВ	положение			3	3	3
U сн, В					380	380	380
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера			АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ							
шины				U, кВ	6,1	6,1	6,1
3	ТП-3 Л-1				9	9	8
12	ТП-2 Л-2				5	7	7
Контрольные замеры выполнил:					Желтые П.Б.	Милин	Милин П.Б.
Примечание: накладка "АЧР" введена на "Откл" обозначается знаком "+"; на "Сигн" - "-".							

**Контрольные замеры
токов и напряжений на Пушино пос. Мильково**

Дата замеров " 19 " июня 2024 г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	22-00
шины 35 кВ		U, кВ	36,0	36	36
Т-1	обмотка 10 кВ	I, А	5	5	5
	ПБВ	положение	2	2	2
U сн, В			380	380	380
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция 10 кВ					
шины		U, кВ	10,0	10,0	10,0
3	ТП-1 Телёвышка		—	—	—
5	ТП-3		5	5	5
6	ТП-2		—	—	—
Контрольные замеры выполнил:			Железков П.Б.	Мещеряков П.Б.	Железков П.Б.
Примечание: накладка "АЧР" введена на "Откл" обозначается знаком "+"; на "Сигн" - "-".					